Skydda byggnaden inför semestern

CHECKLISTA

Objekt : _____ Datum : _____

- [ ] Alla brandcellsgränser är intakta (väggar, golv, tak)
- [ ] Genomföringar för kablar, rör och ventilation är brandtätade
- [ ] Tillfälliga installationer är säkra eller borttagna
- [ ] Dokumentation över åtgärder är uppdaterad och sparad
- [ ] Nödutgångar är fria och tydligt markerade
- [ ] Brandskyddsutrustning (t.ex. släckare) finns på plats och är kontrollerad
- [ ] Vikarier/sommarpersonal är informerade om brandskyddsrutiner
- [ ] Tillträde till byggnaden är säkrat under ledigheten

STÅL & BRANDTEKNIK AB
brandteknik.se
info@brandteknik.se
08-550 154 00